

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน เสริมเหล็ก สายเทศบาล ๒/๔ หมู่ที่ ๑	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕ เมตร ความยาว ๔๒ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ ตารางเมตร ตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	๗๕,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	/			ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๒/๔ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๔๒ เมตร	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐ มี.ค.๖๖	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑/๖ ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๑	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๘๘ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร ตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	/			ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑/๖ ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๘ เมตร	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐ มี.ค.๖๖	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเทศบาล ๖/๓ หมู่ที่ ๒	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๑๗๘ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๘๙๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๕๕๔,๐๐๐	๕๓๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	/			ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๖/๓ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐ มี.ค.๖๖	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๗/๓ หมู่ที่ ๓	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๒๘๖ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไทรทงข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๘๗๑,๐๐๐	๘๖๑,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/			ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๗/๓ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๖ เมตร	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐ มี.ค.๖๖	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑๕/๓ ซอย ๒ หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๘๗ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๒๖๑ ตารางเมตร ตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	๑๓๑,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๖,๐๐๐	/			ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑๕/๓ ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๗ เมตร	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐ มี.ค.๖๖	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑๓/๑ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๑๒๘ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตารางเมตร ตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	/			ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑๓/๑ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐ มี.ค.๖๖	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑๔/๓ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๑๘๕ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร ตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	๕๑๒,๐๐๐	๕๐๓,๐๐๐	๙,๐๐๐	/			ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑๔/๓ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐ มี.ค.๖๖	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑๔/๑ ซอย ๓ หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๗๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไพล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๗,๐๐๐	/			ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑๔/๑ ซอย ๓ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐ มี.ค.๖๖	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑๑/๑ หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๘๓ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๓๒ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไพล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๒๑๖,๐๐๐	๒๐๖,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑๑/๑ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓ เมตร	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐ มี.ค.๖๖	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑๓/๘ หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๘๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไพล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๒๔๒,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	/			ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑๓/๘ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐ มี.ค.๖๖	
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านสวนพฤษภาฯ ซอย ๓ ผังชัย หมู่ที่ ๑	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓๖ ท่อน และวางบ่อพักคสล.สำเร็จรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน ๑๖ บ่อ ความยาวรวม ๑๔๙ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๓๓๑,๐๐๐	๓๓๑,๐๐๐	๐	/			ท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านสวนพฤษภาฯ ซอย ๓ ผังชัย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๐๔ เมตร จำนวน ๑๓๖ ท่อน	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐ มี.ค.๖๖	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านรวมเหล่า ซอย ๓ ฝั่งซ้าย เชื่อมต่อถนน สายเทศบาล ๑๘ หมู่ที่ ๘	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖๕ ท่อน และวางบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน ๑๘ บ่อ ความยาวรวม ๑๗๕ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๓๖๓,๐๐๐	๓๖๓,๐๐๐	๐	/			ท่อระบายน้ำภายใน หมู่บ้านรวมเหล่า ซอย ๓ ฝั่งซ้ายเชื่อมต่อถนน สายเทศบาล ๑๘ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ แห่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๐๔ เมตร จำนวน ๑๖๕ ท่อน	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐ มี.ค.๖๖	
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนน คสล.สายเทศบาล ๑๔/๑ ซอย ๒ เชื่อมต่อถนนสาย เทศบาล ๑๔/๑ หมู่ที่ ๘	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๓ ท่อน และวางบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน ๑๑ บ่อ ความยาวรวม ๑๑๔ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๒๕๗,๐๐๐	๒๕๗,๐๐๐	๐	/			ท่อระบายน้ำถนน คสล. สายเทศบาล ๑๔/๑ ซอย ๒ เชื่อมต่อถนน สายเทศบาล ๑๔/๑ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ แห่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๐๔ เมตร จำนวน ๑๐๓ ท่อน	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐ มี.ค.๖๖	
		รวมงบประมาณ	๔,๐๘๓,๐๐๐	๔,๐๐๒,๐๐๐	๘๑,๐๐๐					-	

แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ประปาบริเวณหน้า ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว หมู่ที่ ๓	วางท่อท่อประปา HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๑๖๐ มม.พร้อมอุปกรณ์ เชื่อมต่อ ยาว ๖๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาล กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	/			ท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองบัว หมู่ที่ ๓ ที่ปรับปรุงแล้ว จำนวน ๑ สาย วางท่อท่อประปา HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๑๖๐ มม. พร้อมอุปกรณ์	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐ มี.ค.๖๖	
๒	โครงการปรับปรุงท่อจ่าย น้ำประปา บริเวณหน้าอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘	วางท่อท่อประปา HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๑๖๐ มม. พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ ยาว ๔๕ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๐	/			ท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณ หน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ที่ปรับปรุงแล้ว จำนวน ๑ สาย วางท่อท่อประปา HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๑๖๐ มม.พร้อม อุปกรณ์เชื่อมต่อ ยาว ๔๕ เมตร	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐ มี.ค.๖๖	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการขยายเขตท่อจ่าย น้ำประปา บริเวณข้างถนน เทศบาล ๑๔/๑ ถึง ๑๔/๑ ซอย ๗ หมู่ที่ ๘	วางท่อท่อประปา HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๑๑๐ มม.พร้อมอุปกรณ์ เชื่อมต่อ ยาว ๔๕๕ เมตร และวางท่อท่อประปา HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๗๕ มม.พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ ยาว ๓๔๔ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๖๙๕,๐๐๐	๔๒๗,๘๐๐	๒๖๗,๒๐๐	/			ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณข้างถนน เทศบาล ๑๔/๑ ถึง ๑๔/๑ ซอย ๗ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ สาย วางท่อท่อประปา HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๑๑๐ มม. พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ ยาว ๔๕๕ เมตร และวางท่อท่อประปา HDPE ชนิดความ หนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๗๕ มม. พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ ยาว ๓๔๔ เมตร	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐ มี.ค.๖๖	
		รวมงบประมาณ	๑,๐๕๐,๐๐๐	๗๗๒,๘๐๐	๒๖๗,๒๐๐					-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้จริง ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	/			ประชาชนได้รับความรู้ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ ในการดำรงชีวิต มีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	๑๔ - ๑๕ พ.ย.๖๕	ดำเนินการ จัดโครงการ ร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่เบิกงบประมาณ
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน แก่กลุ่มเกษตรกร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ แก่เกษตรกร และศึกษาดูงาน นอกสถานที่	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๒,๘๙๐	๕,๑๑๐	/			ประชาชนได้รับความรู้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในการลดการใช้สารเคมี ในการกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร	๑๐ และ ๑๓ - ๑๔ ก.พ.๖๖	
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ เลี้ยงสัตว์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในเขต เทศบาลตำบลหนองบัว	๑๐,๐๐๐	๗,๔๕๐	๒,๕๕๐	/			เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับ ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบ การณ์ และเกิดการสร้าง รายได้เพิ่มขึ้น	๑๖ มี.ค.๖๖	
		รวมงบประมาณ	๑๕๘,๐๐๐	๑๔๐,๓๔๐	๑๗,๖๖๐						

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการลดต้นทุน การผลิตแก่เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ แก่เกษตรกรในการลดต้นทุน การผลิตพืช และสามารถนำ ความรู้ไปใช้ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตพืช	๒๐,๐๐๐	๑๕,๙๓๐	๔,๐๗๐	/			เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด ต้นทุนการผลิต การจัดการ ศัตรูพืช จัดการดินและปุ๋ย การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง	๑๗, ๑๔ มี.ค.๖๖	
๒	โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	จัดอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการ คณะทำงานและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	๗,๔๔๐	๑๒,๕๖๐	/			คณะกรรมการ และคณะทำ งานได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถขับเคลื่อนโครงการ เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการ	๒๘ ส.ค.๖๖	
		รวมงบประมาณ	๔๐,๐๐๐	๒๓,๓๗๐	๑๖,๖๓๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศรีอุปการาม	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	/			เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษยาเสพติด และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ชุมชนในเขตเทศบาล ปลอดภัยยาเสพติด	๖ และ ๑๑ ส.ค.๖๖	
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจกเอกสารให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ประชาชน	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐	/			ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคเอดส์	๑๕ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการโดยไม่ได้เบิกงบประมาณ
๓	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก	ประชาสัมพันธ์รณรงค์และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคไข้หวัดนก	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐	/			ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคไข้หวัดนก	ม.ค.-ก.ย.๖๖	ดำเนินการโดยไม่ได้เบิกงบประมาณ
๔	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการป้องกันโรคต่างๆ	๑) กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยทำป้ายรณรงค์พ่นหมอกควัน ฯลฯ ๒) กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยจัดเตรียมวัสดุป้องกันออกพ่นยาฆ่าเชื้อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ฯลฯ ๓) กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ปกครองทำความสะอาดอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๒๙,๓๑๐	๒๐,๖๙๐	/			ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคต่างๆ ทำให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ปราศจากโรคภัย	๘,๙,๑๕,๑๙ มิ.ย.๖๖	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข และแมวเพื่อป้องกันการระบาดของโรค พิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัว	๙,๙๐๐	๐	๙,๙๐๐	/			เทศบาลมีข้อมูลจำนวน ประชากรสุนัข และแมว ที่เป็นปัจจุบัน	๓๐ ม.ค. - ๓ ก.พ.๖๖	ดำเนินการโดย ไม่ได้เบิกงบประมาณ
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนและบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๔๙,๕๐๐	๔๙,๕๐๐	๐	/			เทศบาลสามารถควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชนได้	๓๐ ม.ค. - ๓ ก.พ.๖๖	
๗	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล ๔ หมู่บ้าน ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๘๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/			เทศบาลตำบลหนองบัว มีศักยภาพในการบริหารงาน ด้านสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	
๘	โครงการอบรมและทัศนศึกษา งานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร	อบรมให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอยจำหน่ายอาหาร และศึกษาดูงาน นอกสถานที่	๑๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๕,๐๐๐ รวม ๑๖๕,๐๐๐	๑๕๘,๒๘๐	๖,๗๒๐	/			ผู้ประกอบการมีความรู้เกี่ยวกับ การจัดการสุขาภิบาลร้านอาหาร และแผงลอย จำหน่ายอาหาร ได้มาตรฐาน	๑๐ ก.พ.และ ๑๓ - ๑๔ ก.พ.๖๖	
๙	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จัดบริการอาหารเช้า ได้แก่ ข้าวต้ม บริการผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ ตรวจสุขภาพ เจาะเลือดทุกเดือน ตามตารางการให้บริการ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว	๒๐,๐๐๐	๑๕,๓๖๐	๔,๖๔๐	/			ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง และได้รับการตรวจคัดกรอง สุขภาพ สามารถดูแลตนเอง ได้ถูกต้อง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	
	รวมงบประมาณ		๓๘๘,๔๐๐	๓๑๗,๔๕๐	๗๐,๙๕๐						

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอาหารเช้าเพื่อห้องสมุดแจ่มใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จัดหาอาหารเช้าให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทานของเทศบาลทุกวัน ราชการเวลา ๐๗.๐๐ น.	๔๘,๒๐๐	๔๕,๘๐๐	๒,๔๐๐	/			เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทานอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางสารอาหาร	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวันเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จัดหาอาหารว่างให้แก่ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลทุกวัน ราชการเวลา ๑๔.๓๐ น.	๔๘,๒๐๐	๔๕,๖๐๐	๒,๖๐๐	/			เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทานอาหารว่างช่วงบ่ายที่มีคุณค่าทางสารอาหาร	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	
๓	โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดศรีอุปการาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.วัดศรีอุปการาม ระดับอนุบาล และ ป.๑ - ป.๖ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวรวม ๕๕๐,๐๐๐	๕๕๑,๙๐๐ โอนเพิ่ม ๘,๑๐๐	๔๔๘,๗๓๔.๕๐	#####	/			เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพแข็งแรงได้รับอาหารเสริม (นม) ครบตามหลักโภชนาการ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	
๔	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศรีอุปการาม	อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.วัดศรีอุปการาม ระดับอนุบาล และ ป.๑ - ป.๖	๑,๒๑๕,๒๐๐	๙๑๕,๘๘๓	๒๙๙,๓๑๗	/			เด็กโรงเรียนวัดศรีอุปการามมีสุขภาพแข็งแรงได้รับอาหารกลางวันครบตามหลักโภชนาการ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๒๗,๒๐๐	๓๔๔,๙๔๑	๘๒,๒๕๙	/			การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว มีการดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	
	รวมงบประมาณ		๒,๒๘๘,๘๐๐	๑,๘๐๐,๙๕๘.๕๐	๔๘๗,๘๔๑.๕๐						

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จัดอบรมให้ความรู้ และทัศนศึกษาดูงาน นอกพื้นที่ให้แก่ เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง	๕๐,๐๐๐	๒,๙๑๐	๔๗,๐๙๐	/			ครอบครัวมีความรู้ และมีความ สัมพันธ์ที่ดี ไม่มีปัญหา ความรุนแรง	๑๙ - ๒๐ ส.ค.๖๖	
	รวมงบประมาณ		๕๐,๐๐๐	๒,๙๑๐	๔๗,๐๙๐						

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตต่อการทุจริต	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	/			เด็ก เยาวชน ประชาชน และบุคลากร ของเทศบาล มีความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดทุจริต	๑๙ - ๒๐ ส.ค.๖๖	ดำเนินการโดย ไม่ได้เบิกงบประมาณ
๒	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จัดซื้อธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ประดับ สถานที่สำคัญต่างๆ	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	/			ประชาชน ได้แสดงออกถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์	๒๘ ก.ค.๖๖	ดำเนินการโดย ไม่ได้เบิกงบประมาณ
๓	โครงการส่งเสริมและอบรม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ดำเนินการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กที่สมัครเข้าบรรพชาสามเณร โดยร่วมกับโรงเรียนวัดศรีอุปการาม และวัดศรีอุปการาม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/	-	-	
๔	โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่สร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ จัดของไหว้สถานที่ สำคัญต่างๆ ของเทศบาล กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑๓,๗๙๐	๖,๒๑๐	/			คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและ พนักงานเทศบาล เกิดความ สัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคีกัน เห็นความสำคัญของวันเทศบาล	๒๔ เม.ย.๖๖	ดำเนินการโดย ไม่ได้เบิกงบประมาณ
๖	โครงการจัดงาน จัดกิจกรรม พิธีทางศาสนา รัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ	ดำเนินการจัดงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนม พรรษา วันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามชิราลงกรณฯ รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐ และวันสำคัญอื่นๆ ทางศาสนา และของทางราชการ ฯลฯ	๑๓๐,๐๐๐	๑๑,๗๔๐	๑๑๘,๒๖๐	/			เทศบาลได้เห็นถึงความสำคัญ ของวันสำคัญต่างๆ และมีการ ส่งเสริมสืบทอดต่อไป	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	
๗	อุดหนุนให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการดำเนินงาน ตามภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	อุดหนุนงบประมาณให้แก่สำนักงาน เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับดำเนินกิจกรรม สาธารณประโยชน์ส่วนรวม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยได้รับ ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์	ก.พ.๖๖	
	รวมงบประมาณ		๒๐๙,๐๐๐	๔๕,๕๓๐	๑๖๓,๔๗๐						

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	จัดทำป้ายไว้นิลโครงการวันเด็ก	๔๕๐	๐	๔๕๐	/			เด็ก และเยาวชน ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน	-	ดำเนินการโดย ไม่ได้เบิกงบประมาณ
๒	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เช่น ตกแต่งต้นเทียน จัดขบวนแห่เทียน ถวายต้นเทียน ฯลฯ	๘,๐๐๐	๓,๕๓๐	๔,๔๗๐	/			ประชาชนในตำบลได้มีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรักความสามัคคี	๓๑ ก.ค.๖๖	
๓	โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เช่น ตกแต่งกระทง จัดขบวนแห่กระทง ประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ ฯลฯ รวม ๘๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ รวม ๘๐,๐๐๐	๗๓,๓๗๕	๖,๖๒๕	/			ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี และเป็นการ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป	๘ พ.ย.๖๕	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน ตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จัดแข่งขันกีฬาให้แก่ ประชาชน เด็กและ เยาวชน เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง ฯลฯ	๒๘,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	/			ประชาชนสุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดปัญหา ยาเสพติด เกิดความ สามัคคี	๒๖ พ.ย.- ๑๘ ธ.ค.๖๕	
	รวมงบประมาณ		๑๑๖,๔๕๐	๑๐๐,๙๐๕	๑๕,๕๔๕						

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จัดอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้แก่ ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐ รวม ๑๖๐,๐๐๐	๑๓๑,๘๔๐	๒๘,๑๖๐	/			ผู้สูงอายุมีความรู้เพิ่มขึ้นในการ ดูแลสุขภาพ และมีความรู้ เพิ่มขึ้นจากการศึกษาจากการ ดูงานนอกสถานที่	๑๐ - ๑๑ ม.ค.๖๖	
๒	โครงการจัดกิจกรรมจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จัดกิจกรรมในวันแจกเบี้ยยังชีพ เช่น ตรวจสุขภาพ เลี้ยงอาหาร อบรม ให้ความรู้ จัดกิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๓,๑๐๐ รวม ๔๓,๑๐๐	๓๖,๗๕๕	๖,๓๔๕	/			ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสัมพันธ์อันดี และได้ รับบริการอย่างทั่วถึง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	
๓	โครงการชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับชมรมผู้สูงอายุ คัดเลือกกรรมการชมรมผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๑๒,๓๗๖.๕๕	๗,๖๒๓.๔๕	/			ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสัมพันธ์อันดี และมีความรู้เพิ่มขึ้น	๒๗ มี.ค.,๑๐ เม.ย.๖๖	
๔	โครงการขอรับเงินอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอเมืองฯ เป็นผู้ดำเนินการ ในการดำเนินกิจกรรม ด้านการช่วยเหลือประชาชน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/			ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนมีความ พร้อมทำให้ประชาชน ความสะดวกในการขอรับ ความช่วยเหลือต่างๆ	ก.พ..๖๖	
รวมงบประมาณ			๒๖๓,๑๐๐	๒๒๐,๙๗๑.๕๕	๔๒,๑๒๘.๔๕						

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ดำเนินการสำรวจภาคสนาม ปรับปรุงขึ้นข้อมูลต่างๆ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	/			เทศบาลมีมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินทำให้จัดเก็บ รายได้เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพ	ม.ค.-เม.ย.๖๖	ดำเนินการโดย ไม่ได้เบิกงบประมาณ
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จัดซื้อวัสดุสำรวจภาคสนาม และดำเนินการสำรวจภาคสนาม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	/			เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น และมี ศักยภาพในการพัฒนา ด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	ม.ค.-เม.ย.๖๖	ดำเนินการโดย ไม่ได้เบิกงบประมาณ
		รวมงบประมาณ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐						

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และศึกษาดูงานของอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อปพร. และจัดทัศนศึกษาดูงาน หน่วยงานอื่น	๑๑๐,๐๐๐	๐	๑๑๐,๐๐๐			/	-	-	
๒	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนด้านการจัดการภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฯลฯ	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	/			ประชาชนมีความพร้อมในการ ป้องกันภัยพิบัติและลดความ เสี่ยงเมื่อเกิดสาธารณภัย สามารถช่วยเหลือตนเอง ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	๑๔ - ๑๕ พ.ย.๖๕	ดำเนินการโดย ไม่ได้เบิกงบประมาณ
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก ภัยทางถนน จัดเจ้าหน้าที่ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	/			ลดอุบัติเหตุทางถนนประชาชน เดินทางอย่างปลอดภัย และเตรียมความพร้อมในการ ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น ได้อย่างทันท่วงที	๒๘ ธ.ค.๖๕ - ๓ ม.ค.๖๖	ดำเนินการโดย ไม่ได้เบิกงบประมาณ
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก ภัยทางถนนจัดเจ้าหน้าที่ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	/			ลดอุบัติเหตุทางถนนประชาชน เดินทางอย่างปลอดภัย และเตรียมความพร้อมในการ ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น ได้อย่างทันท่วงที	๑๑ - ๑๗ เม.ย ๖๖	ดำเนินการโดย ไม่ได้เบิกงบประมาณ
		รวมงบประมาณ	๑๒๑,๐๐๐	๐	๑๒๑,๐๐๐						

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการประชุมประชาคม	จัดประชุมประชาคมประชาชน ในพื้นที่เขตเทศบาล เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีแก้ไข/ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา	๓,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒,๘๐๐ รวม ๕,๘๐๐	๕,๗๕๐	๕๐	/			เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ในชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลได้ทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน	๘ ธ.ค.๖๕ และ ๒๐ ก.ค.๖๖	
		รวมงบประมาณ	๕,๘๐๐	๕,๗๕๐	๕๐						

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองบัว (สปสช.)	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อดำเนินโครงการด้านสุขภาพ ให้แก่ประชาชน	๑๕๑,๒๐๐	๑๕๑,๑๗๘	๒๒	/			ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณสุขอย่าง ทั่วถึง	มี.ค.๖๖	
๒	ค่าใช้จ่ายการจัดการจราจร	ดำเนินการ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ จราจรเช่น ทาสีตีเส้นติดสัญญาณ ไฟจราจรติดป้ายจราจร กระจากโค้ง เสาล้มลุก ยางชลอ ความเร็วรถ ฯลฯ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			/	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส	จัดมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐			/	-	-	
๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบล หนองบัวถูกต้องเป็นประจำทุกเดือน	๘,๓๙๒,๘๐๐	๗,๘๓๔,๘๐๐	๕๕๘,๐๐๐	/			ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	
๕	เบี้ยยังชีพความพิการ	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ คนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นประจำทุกเดือน	๒,๔๓๘,๔๐๐	๒,๓๒๓,๒๐๐	๑๑๕,๒๐๐	/			คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	
๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนเป็นประจำทุกเดือน	๗๒,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	/			ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	
		รวมงบประมาณ	๑๑,๐๖๐,๔๐๐	๑๐,๓๖๙,๑๗๘	๖๙๑,๒๒๒						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการด้านสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ - การป้องกันการเกิดฝุ่นละออง PM ๒.๕ - การสร้างพื้นที่สีเขียว - การเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร - การรักษาความสะอาด ในวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ - การอนุรักษ์น้ำ	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	/			ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี และยั่งยืน ประชาชนสุขภาพดี	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการโดย ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
	รวมงบประมาณ		๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐						

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (ออล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	- จัดประชุมชี้แจงทบทวน บทบาทหน้าที่ สมาชิก ออล. - จัดกิจกรรมรณรงค์ ทำความสะอาด ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	/			อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการโดย ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
	รวมงบประมาณ		๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐						

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมถนน สวนสาธารณะ และบริเวณสำนักงานเทศบาล ตำบลหนองบัว	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	/			สถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ เกิดความสวยงามน่าอยู่เป็นระเบียบ เรียบร้อย	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการโดย ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการด้านการจัดการขยะ	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการรณรงค์ คัดแยกขยะ จัดกิจกรรมให้ความรู้ แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดศรีอุปลาราม	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐	/			ชุมชนมีความสะอาดเรียบร้อย ขยะเทศบาลได้รับการกำจัด อย่างถูกวิธี	มิ.ย.-ก.ย.๖๖	ดำเนินการโดย ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
	รวมงบประมาณ		๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐						

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวบริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	จัดให้ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวบริเวณสวนสาธารณะ	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	/			นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑ เม.ย.-๓๐ พ.ค.๖๖	
	รวมงบประมาณ		๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-						

ปัญหาอุปสรรค

- ปัญหาด้านงบประมาณยังไม่เพียงพอและได้รับการจัดสรรล่าช้า เนื่องจากเทศบาลฯ ต้องรอการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งในช่วง ๖ เดือนแรกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยรายได้ไม่เพียงพอ ต่อการจัดโครงการต่างๆ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส่วนใหญ่จะได้รับช่วงปลายปีงบประมาณ เกิดความล่าช้า ทำให้ดำเนินโครงการไม่ทัน บางโครงการจึงไม่ได้ดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

- บางโครงการอาจดำเนินการร่วมกับโครงการอื่นโดยไม่ใช้งบประมาณ หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น