



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ของ

เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนผิว หินคลุก สายเทศบาล ๑/๘ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑	ผิวจราจรกว้าง ๓-๔ เมตร ความยาว ๒๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๗๖ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดกลม ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน และวางท่อ พัก คสล.สำเร็จรูป ขนาด ๑๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๓๒ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๗๓,๐๐๐	๐	๗๓,๐๐๐		/		ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนผิว หินคลุก สายเทศบาล ๔/๑ ซอย ๑ หมู่ที่ ๑	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๔๖๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ๑ จุด ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๐	/			ถนนผิวจราจรหินคลุก จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑/๑๐ ซอย ๑ หมู่ที่ ๒	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๑๖ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๔๐๖ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน ๑ จุด ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๒๑๗,๐๐๐	๐	๒๑๗,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑/๓๑ หมู่ที่ ๒	ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๖๒ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๘๖ ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๙๒,๐๐๐	๐	๙๒,๐๐๐		/		ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายเทศบาล ๖/๔ หมู่ที่ ๒	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๖๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๑๔๔,๐๐๐	๐	๑๔๔,๐๐๐		/		ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายเทศบาล ๑๐/๕ หมู่ที่ ๓	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๒๙๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน ๒ จุด ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๐	/			ถนนผิวจราจรหินคลุก จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๒๔ หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๕ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๒.๕๐ ตารางเมตรพร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐		/		ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑๘/๖ หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๙๘ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๕๖๔,๐๐๐	๐	๕๖๔,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑/๒๓ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๑๘๖ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๓๐ ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๔๔๘,๐๐๐	๐	๔๔๘,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑๕/๔ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๔๘ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๗๑,๐๐๐	๐	๗๑,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
๑๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสวนพฤกษา หมู่ที่ ๑	วางท่อระบายน้ำ คล.ชนิดกลม ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๒๒๖ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๓๙๘,๐๐๐	๐	๓๙๘,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านสุขเจริญธรรม เชื่อมต่อถนนสายเทศบาล ๑๙/๖ หมู่ที่ ๘	วางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด ๑ ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๑๓๕ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๒๑๙,๐๐๐	๐	๒๑๙,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
๑๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าหมู่บ้านดิยานันต์ริมถนนสายเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๓	วางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด ๑ ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๓๓ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๖๖,๐๐๐	๐	๖๖,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
		รวมงบประมาณ	๒,๙๖๔,๐๐๐	๖๔๗,๐๐๐	๒,๓๑๗,๐๐๐					

แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำ ประปาบริเวณข้างถนนเทศบาล ๑๓/๑ หมู่ที่ ๘	วางท่อท่อประปา HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๔๐ มม.พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๑๗๕,๐๐๐	๐	๑๗๕,๐๐๐		/		ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง	
๒	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำ ประปาบริเวณข้างถนนเทศบาล ๑๗/๓ หมู่ที่ ๘	วางท่อท่อประปา HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๔๐ มม.พร้อมอุปกรณ์ เชื่อมต่อยาว ๒๐ เมตร และวางท่อประปา PVC ขนาด ๓ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ ยาว ๔ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๓๓,๐๐๐	๐	๓๓,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำ ประปาบริเวณข้างถนนเทศบาล ๑๕/๗ หมู่ที่ ๘	วางท่อท่อประปา HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๙๐ มม.พร้อมอุปกรณ์ เชื่อมต่อ ยาว ๔๒๒ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๒๐๔,๐๐๐	๐	๒๐๔,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
๔	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำ ประปาบริเวณข้างถนนเทศบาล ๑๕/๗ หมู่ที่ ๘	วางท่อท่อประปา HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๙๐ มม.พร้อมอุปกรณ์ เชื่อมต่อ ยาว ๒๖๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๑๕๕,๐๐๐	๐	๑๕๕,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
๕	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำ ประปาบริเวณข้างถนนเทศบาล ๑๔/๑ ซอย ๒ หมู่ที่ ๘	วางท่อท่อประปา HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๙๐ มม.พร้อมอุปกรณ์ เชื่อมต่อ ยาว ๓๕๕ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๒๐๓,๐๐๐	๐	๒๐๓,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
๖	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำ ประปาบริเวณข้างถนน ซอยสมประสงค์ หมู่ที่ ๘	วางท่อท่อประปา HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๙๐ มม.พร้อมอุปกรณ์ เชื่อมต่อ ยาว ๒๗๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๑๔๕,๐๐๐	๐	๑๔๕,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
รวมงบประมาณ			๙๑๔,๐๐๐	๐	๙๑๔,๐๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้จริง ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๕,๑๐๐	๔,๙๐๐	/			ประชาชนจำนวน ๓๐ คน ได้รับ ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ ในการดำรงชีวิต มีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน แก่กลุ่มเกษตรกร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ แก่เกษตรกร และศึกษาดูงาน นอกสถานที่	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๙,๗๒๐	๑๐,๒๘๐	/			ประชาชน จำนวน ๘๐ คน ได้รับ ความรู้ และสามารถนำมา ใช้ในการลดการใช้สารเคมี ในการกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร	
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อ ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในเขต เทศบาลตำบลหนองบัว	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ	
		รวมงบประมาณ	๑๗๐,๐๐๐	๑๔๔,๘๒๐	๒๕,๑๘๐					

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการลดต้นทุน การผลิตแก่เกษตรกร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ แก่เกษตรกรในการลดต้นทุน การผลิตพืช และสามารถนำ ความรู้ไปใช้ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตพืช	๓๐,๐๐๐	๒๘,๗๕๑.๑๐	๑,๒๔๘.๙๐	/			เกษตรกร จำนวน ๘๐ คน ได้รับ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การลดต้นทุนการผลิต การจัดการ ศัตรูพืช จัดการดินและปุ๋ย การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	จัดอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการ คณะทำงานและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ	๑๐,๐๐๐					/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
		รวมงบประมาณ	๔๐,๐๐๐	๒๘,๗๕๑.๑๐	๑,๒๔๘.๙๐					

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศรีอุบลาราม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจกเอกสาร ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ประชาชน	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
๓	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก	ประชาสัมพันธ์รณรงค์ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคไข้หวัดนก	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
๔	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการป้องกันโรคต่างๆ	๑) กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยทำป้ายรณรงค์พ่นหมอกควัน ฯลฯ ๒) กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยจัดเตรียมวัสดุป้องกัน ออกพ่นยาฆ่าเชื้อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ฯลฯ ๓) กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก โดยประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ผู้ปกครองทำความสะอาด อุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการอบรมและทัศนศึกษา งานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร	อบรมให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอยจำหน่ายอาหาร และศึกษาดูงาน นอกสถานที่	๑๖๕,๐๐๐	๑๕๓,๙๖๐	๑๑,๐๔๐	/			ผู้ประกอบการ จำนวน ๘๐ คน มีความรู้ เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร	
๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จัดบริการอาหารเช้า ได้แก่ ข้าวต้ม บริการผู้สูงอายุที่มีรับบริการ ตรวจสุขภาพ เจาะเลือดทุกเดือน ตามตารางการให้บริการ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว	๒๐,๐๐๐	๗,๖๘๐	๑๒,๓๒๐		/		ผู้สูงอายุ จำนวน ๓๐๐ คน มีสุขภาพ แข็งแรงและได้รับการคัดกรองสุขภาพ สามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้อง	เบิกจ่าย ทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง
๗	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข และแมวเพื่อป้องกันการระบาดของโรค พิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัว	๙,๘๐๐	๐	๙,๘๐๐	/			ดำเนินการโดยไม่เบิกงบประมาณ	
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนและบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๕,๐๐๐	๕๖,๑๐๐	๘,๙๐๐	/			สุนัขและแมวในพื้นที่ จำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง ชุมชนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	
๙	โครงการส่งเสริมให้ความรู้ และความ เข้าใจในการป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีนตามพระราชดำริ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยหอยกาบ เพื่อดำเนินการส่งเสริม ให้ความรู้ในการป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการป้องกันโรคติดต่อ ทางเดินหายใจ ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว เพื่อดำเนินการป้องกันโรค ติดต่อทางเดินหายใจ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
๑๑	โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ ตามพระราชดำริ ในผู้สูงอายุและเด็ก ในวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว เพื่อดำเนินการป้องกัน ทันตสุขภาพ ตามพระราชดำริในผู้สูงอายุ และเด็กในวัยเรียน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
๑๒	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้านกัญมะเร็งเต้านม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ หมู่ที่ ๘ บ้านตลิ่งแดง เพื่อดำเนินการตามโครงการ ด้านกัญมะเร็งเต้านม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
	รวมงบประมาณ		๔๐๑,๘๐๐	๒๑๗,๗๕๐	๑๘๔,๐๕๐					

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอาหารเช้าเพื่อน้องอัมตอง สมองแจ่มใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดหาอาหารเช้าให้แก่เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กได้รับประทานของเทศบาลทุกวัน ราชการเวลา ๐๗.๐๐ น.	๔๘,๐๐๐	๑๗,๖๐๐	๓๐,๔๐๐		/		เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔๙ คน ได้รับประทานอาหารว่างเช้า ที่มีคุณค่าทางสารอาหาร มีสุขภาพที่ดี	ดำเนินการ เบิกจ่าย เป็นรายครั้ง ตลอดปี
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและ เฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ก่อนวันเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดหาอาหารว่างให้แก่ เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของเทศบาลทุกวันราชการ เวลา ๑๔.๓๐ น.	๔๘,๐๐๐	๑๗,๖๐๐	๓๐,๔๐๐		/		เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔๙ คน ได้รับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย ที่มีคุณค่าทางสารอาหาร มีสุขภาพที่ดี	ดำเนินการ เบิกจ่าย เป็นรายครั้ง ตลอดปี
๓	โครงการอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน โรงเรียนวัดศรีอุปการาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลหนองบัว	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.วัดศรีอุปการาม ระดับอนุบาล และ ป.๑ - ป.๖ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว	๖๓๐,๐๐๐	๒๙๙,๔๐๓.๕๑	๓๓๐,๕๙๖.๔๙		/		เด็กของโรงเรียนวัดศรีอุปการาม ๒๔๙ คน มีสุขภาพแข็งแรงได้รับอาหารเสริม (นม) ครบตามหลักโภชนาการ	ดำเนินการ เบิกจ่าย เป็นรายครั้ง ตลอดปี
๔	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดศรีอุปการาม	อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.วัดศรีอุปการาม ระดับอนุบาล และ ป.๑ - ป.๖	๑,๐๙๕,๖๐๐	๕๑๗,๐๐๐	๕๗๘,๖๐๐		/		เด็กโรงเรียนวัดศรีอุปการาม ๒๔๙ คน มีสุขภาพแข็งแรงได้รับอาหาร กลางวันครบตามหลักโภชนาการ	ดำเนินการ เบิกจ่าย เป็นรายครั้ง ตลอดปี
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๗๗,๑๐๐	๓๗๔,๐๘๔	๑๐๓,๐๑๖		/		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔๙ คน ได้รับการพัฒนาการเรียน การสอน มีพัฒนาการที่ดี	ดำเนินการ เบิกจ่าย เป็นรายครั้ง ตลอดปี
	รวมงบประมาณ		๒,๒๙๘,๗๐๐	๑,๒๒๕,๖๘๗.๕๑	๑,๐๗๓,๐๑๒.๔๙					

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมให้ความรู้ และทัศนศึกษาดูงาน นอกพื้นที่ให้แก่ เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
	รวมงบประมาณ		๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐					

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดซื้อธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ระดับ สถานที่สำคัญต่างๆ	๙,๐๐๐	๐	๙,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
๒	โครงการป้องกันและต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตต่อการทุจริต	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
๓	โครงการส่งเสริมและอบรม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กที่สมัครเข้าบรรพชาสามเณร โดยร่วมกับโรงเรียนวัดศรีอุบลาราม และวัดศรีอุบลาราม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
๔	โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่สร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ จัดของไหว้สถานที่ สำคัญต่างๆ ของเทศบาล กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			/	จะดำเนินการ ในวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๗	
๖	โครงการจัดงาน จัดกิจกรรม พิธีทางศาสนา รัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ	ดำเนินการจัดงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนม พรรษา วันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามชิราลงกรณฯ รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐ และวันสำคัญอื่นๆ ทางศาสนา และของทางราชการ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๘๙,๐๐๐		/		งานศาสนาพิธีวันสำคัญต่างๆ ได้รับการสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีงบประมาณ	
๗	อุดหนุนให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการดำเนินงาน ตามภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	อุดหนุนงบประมาณให้แก่สำนักงาน เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับดำเนินกิจกรรม สาธารณประโยชน์ส่วนรวม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัย จำนวน ๔ หมู่บ้าน ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์	
	รวมงบประมาณ		๑๓๕,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐					

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดทำป้ายไว้นิลโครงการวันเด็ก	๔๕๐	๐	๔๕๐	/			ดำเนินการโดยไม่เบิกงบประมาณ	
๒	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เช่น ตกแต่งต้นเทียน จัดขบวนแห่เทียน ถวายต้นเทียน ฯลฯ	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐			/	รอจัดในเดือน ก.ค.๖๗	
๓	โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เช่น ตกแต่งกระทง จัดขบวนแห่กระทง ประกวดกระทง การแสดงรำไทยของ ศูนย์สายใยชุมชน ฯลฯ	๗๐,๐๐๐	๖๘,๗๗๕	๑,๒๒๕	/			ประชาชน จำนวน ๔ หมู่บ้าน เกิดความสามัคคี และเป็นการ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน ตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จัดแข่งขันกีฬาให้แก่ ประชาชน เด็กและ เยาวชน เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง ฯลฯ	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	/			ประชาชน ๔ หมู่บ้าน มีสุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดปัญหายาเสพติด เกิดความสามัคคี	
	รวมงบประมาณ		๑๑๐,๔๕๐	๑๐๐,๗๗๕	๙,๖๗๕					

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้แก่ ผู้สูงอายุ	๑๓๕,๐๐๐	๑๒๙,๖๕๐	๕,๓๕๐	/			ผู้สูงอายุ จำนวน ๒๐๐ คน มีความรู้ เพิ่มขึ้นในการดูแลสุขภาพ และมีความรู้ เพิ่มขึ้นจากการศึกษาจากการ ดูงานนอกสถานที่	
๒	โครงการจัดกิจกรรมจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดกิจกรรมในวันแจกเบี้ยยังชีพ เช่น ตรวจสุขภาพ เลี้ยงอาหาร อบรม ให้ความรู้ จัดกิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	/			ผู้สูงอายุ จำนวน ๒๐๐ คน ได้ทำกิจกรรม ร่วมกันเกิดความสัมพันธ์อันดี และได้ รับความสะดวกในการรับเบี้ยยังชีพ	
๓	โครงการธรรมาภิบาลจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้านสุขภาพ กาย สุขภาพจิต และสังคม กิจกรรมสร้าง การออม กิจกรรมปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอเมืองฯ เป็นผู้ดำเนินการ ในการดำเนินกิจกรรม ด้านการช่วยเหลือประชาชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/			ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนมีความ พร้อมทำให้ประชาชน ความสะดวกในการขอรับ ความช่วยเหลือต่างๆ	
รวมงบประมาณ			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๑๕๐.๐๐	๒๒,๘๕๐.๐๐					

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ดำเนินการสำรวจภาคสนาม ปรับปรุงขึ้นข้อมูลต่างๆ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดซื้อวัสดุสำรวจภาคสนาม และดำเนินการสำรวจภาคสนาม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
		รวมงบประมาณ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐					

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และศึกษาดูงานของอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อปพร. และจัดทัศนศึกษาดูงาน หน่วยงานอื่น	๓๐๒,๔๓๐	๐	๓๐๒,๔๓๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
๒	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนด้านการจัดการภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฯลฯ	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก ภัยทางถนน จัดเจ้าหน้าที่ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	/			ดำเนินการโดยไม่เบิกงบประมาณ	
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก ภัยทางถนนจัดเจ้าหน้าที่ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			/	จะดำเนินการในเดือนเมษายน ๒๕๖๗	
		รวมงบประมาณ	๓๑๓,๔๓๐	๐	๓๑๓,๔๓๐					

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการประชุมประชาคม	จัดประชุมประชาคมประชาชน ในพื้นที่เขตเทศบาล เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีแก้ไข/ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ	๓,๐๐๐	๒,๘๗๕	๑๒๕	/			ผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน ๒๐๐ คน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลได้ทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน	
		รวมงบประมาณ	๓,๐๐๐	๒,๘๗๕	๑๒๕					

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองบัว (สปสข.)	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อดำเนินโครงการด้านสุขภาพ ให้แก่ประชาชน	๑๕๔,๘๐๐	๑๕๔,๗๑๐	๙๐	/			ประชาชน ๔ หมู่บ้าน มีสุขภาพอนามัย ที่ดีได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง	
๒	ค่าใช้จ่ายการจัดการจราจร	ดำเนินการ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ จราจรเช่น ทาสีตีเส้นติดสัญญาณ ไฟจราจรติดป้ายจราจร กระຈักค้ัง เสาล้มลูก ยางขล ความเร็วรถ ฯลฯ	๔๗,๐๐๐	๐	๔๗,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส	จัดมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบล หนองบัวถูกต้องเป็นประจำทุกเดือน	๘,๘๘๖,๐๐๐	๔,๑๓๒,๒๐๐	๔,๗๕๓,๘๐๐	/			ผู้สูงอายุ จำนวน ๗๐๐ ราย ได้รับ เบี้ยยังชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
๕	เบี้ยยังชีพความพิการ	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ คนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นประจำทุกเดือน	๒,๕๕๓,๖๐๐	๑,๑๑๗,๖๐๐	๑,๔๓๖,๐๐๐	/			คนพิการ จำนวน ๒๐๐ ราย ได้รับ เบี้ยยังชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนเป็นประจำทุกเดือน	๗๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	/			ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๐ ราย ได้รับเบี้ยยังชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
		รวมงบประมาณ	๑๑,๗๑๔,๔๐๐	๕,๔๓๔,๕๐๐	๖,๒๗๙,๘๙๐					

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ - กิจกรรมรณรงค์การดูแลในที่โล่งแจ้ง - กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก - กิจกรรมทำความสะอาดท่อระบายน้ำ - กิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า - กิจกรรมการประหยัดพลังงาน	๕,๐๐๐	๒,๓๖๐	๒,๖๔๐	/			อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จำนวน ๕๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการมีส่วนร่วมทำให้ชุมชน มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	
รวมงบประมาณ			๕,๐๐๐	๒,๓๖๐	๒,๖๔๐					

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการด้านการจัดการขยะ	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการรณรงค์ คัดแยกขยะ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศรีอุปการาม และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	
รวมงบประมาณ			๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐					

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการด้านสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ - การงดเผาที่โล่งแจ้ง ลดปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ - การสร้างพื้นที่สีเขียว - การเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร - การรักษาความสะอาด ในวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	-
๒	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐			/	อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ	-
	รวมงบประมาณ		๗,๐๐๐	๐	๗,๐๐๐					

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวบริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	จัดให้ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวบริเวณสวนสาธารณะ	๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐			/	รูดำเนินการในเดือน เม.ย.-พ.ค.๖๗	
	รวมงบประมาณ		๒๔,๐๐๐		๒๔,๐๐๐					

ปัญหาอุปสรรค

- ปัญหาด้านงบประมาณยังไม่เพียงพอและได้รับการจัดสรรล่าช้า เนื่องจากเทศบาลฯ ต้องรอการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งในช่วง ๖ เดือนแรกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อย รายได้ไม่เพียงพอ ต่อการจัดโครงการต่างๆ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส่วนใหญ่จะได้รับช่วงปลายปีงบประมาณ เกิดความล่าช้า ทำให้ดำเนินโครงการไม่ทัน บางโครงการจึงไม่ได้ดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

- บางโครงการอาจดำเนินการร่วมกับโครงการอื่นโดยไม่ใช้งบประมาณ หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น